

आई.पी.डी.एस. योजना

जनपद का नाम—सहारनपुर

रिपोर्ट माह 15.06.2017 तक

क्र. सं.	नगर की नाम	कुल नए गांव (कुल)		नये 33/11 केपी उपकेंद्र (सं)		33/11 केपी अतिरिक्त परिवर्तक (सं)		33/11 केपी शमतापट्टि (सं)		33 केपी नये पीडर/ विनवीकरण (कि०मी०)		एथिल बन्ड केबिल (कि०मी०)		अन्डर ग्राउन्ड केबिल (कि०मी०)		नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं)		वितरण परिवर्तकों शमतापट्टि (सं)		कैपेसिटर बैंक (सं)		मीटरिंग (सं)		परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि	
		लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	बहेट	2.11	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3.54	0	0.03	0	5	0	5	6	0	0	0	0	0
2	दिलकाना मुल्तानपुर	4.75	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	7.4	0	0.09	0	5	1	5	1	0	0	0	0	0
3	सरसावा	6.4	0	0	0	0	0	0	3	0	1.25	0	13.54	0	0.10	0	7	0	15	3	0	0	0	0	0
4	नकूड	6.36	0	0	0	0	0	0	3	0	1.25	0	16.2	0	0.10	0	7	0	9	0	0	0	0	0	0
5	अनदेटा	3.06	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0	17.98	0	0.05	0	9	1	4	2	0	0	0	0	0
6	वितरैन	5.9	0	0	0	0	0	0	3	0	0.5	0	10.97	0	0.08	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
7	मनौठा	11.98	1	0	0	0	0	0	8.4	0	15.7	0	27.65	0	0.55	0	5	0	5	0	2	0	0	0	0
8	रामपुर मनिहारण	3.86	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21.47	0	0.02	0	5	0	5	2	0	0	0	0	0
9	गंगोह	4.65	0	0	0	0	0	0	0	0	1.55	0	14.86	0	0.00	0	14	0	12	0	0	0	0	0	0
10	देवबंद	6.61	0	0	0	0	0	0	0	0	15.37	0	4.62	0	0.00	0	9	0	8	0	0	0	3	0	0
11	सहारनपुर नगर विभाग	13.82	2	0	2	0	1	1	6.3	0	15.66	0	3.79	6.4	0.00	0	11	0	11	10	0	0	2	0	0
	कुल	69.5	3	0	3	0	1	1	26.7	0	55.78	0	142.02	6.4	1.02	0	79	2	80	24	2	0	5	0	0

*Handwritten signature*  
 Superintending Engineer  
 Electricity Distribution Circle  
**SARANAPUR**